

Tvirtinu:
UAB „Širvintų šiluma“
L. e. p. direktorius R. Ragauskas

Suderinta:
VEI Vilniaus teritorinis padalinys

Suderinta:
Širvintų r. savivaldybė
Infrastruktūros skyrius

VEI Vilniaus teritorinio padalinio vedėjas pavaduotojas
Romūgas Vaitiekūnas

Infrastruktūros skyrius

Širvintų r. savivaldybės administracijos
Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Robertas Bartulis

UAB „ŠIRVINTŲ ŠILUMA“
Gelvonų katilinės 2015/2016 m.
temperatūrinis grafikas

Lauko oro temperatūra °C	Termofikacinio vandens temperatūra				Pastabos
	Paduodama iš katilo °C	Paduodama į tinklus °C	Grijtama iš tinklų °C	Leistinas nuokrypis %	
10	80	37	33	±5	Netiekiamas k. vanduo
9	80	38	33	±5	Netiekiamas k. vanduo
8	80	39	34	±5	Netiekiamas k. vanduo
7	80	40	34	±5	Netiekiamas k. vanduo
6	80	41	35	±5	Netiekiamas k. vanduo
5	80	42	35	±5	Netiekiamas k. vanduo
4	80	43	36	±5	Netiekiamas k. vanduo
3	80	44	36	±5	Netiekiamas k. vanduo
2	80	46	37	±5	Netiekiamas k. vanduo
1	80	48	38	±5	Netiekiamas k. vanduo
0	80	49	39	±5	Netiekiamas k. vanduo
-1	80	50	40	±5	Netiekiamas k. vanduo
-2	80	51	41	±5	Netiekiamas k. vanduo
-3	80	52	41	±5	Netiekiamas k. vanduo
-4	80	53	42	±5	Netiekiamas k. vanduo
-5	80	54	43	±5	Netiekiamas k. vanduo
-6	80	55	44	±5	Netiekiamas k. vanduo
-7	80	56	45	±5	Netiekiamas k. vanduo
-8	80	57	46	±5	Netiekiamas k. vanduo
-9	80	58	47	±5	Netiekiamas k. vanduo
-10	80	59	48	±5	Netiekiamas k. vanduo
-11	80	60	48	±5	Netiekiamas k. vanduo
-12	80	61	49	±5	Netiekiamas k. vanduo
-13	80	62	50	±5	Netiekiamas k. vanduo
-14	80	63	51	±5	Netiekiamas k. vanduo
-15	80	64	52	±5	Netiekiamas k. vanduo
-16	80	65	53	±5	Netiekiamas k. vanduo
-17	80	66	54	±5	Netiekiamas k. vanduo
-18	80	67	55	±5	Netiekiamas k. vanduo
-19	80	68	56	±5	Netiekiamas k. vanduo
-20	80	69	57	±5	Netiekiamas k. vanduo
-21	80	70	58	±5	Netiekiamas k. vanduo
-22	80	71	58	±5	Netiekiamas k. vanduo
-23	80	72	59	±5	Netiekiamas k. vanduo
-24	80	73	59	±5	Netiekiamas k. vanduo
-25	80	73	59	±5	Netiekiamas k. vanduo

Sudarė: katilinės Nr. 3 viršininkas G. Lučiūnas